

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie**

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8, tel.(022) 566 20 00, 566 20 20, fax. (022) 843 80 71
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl e-mail: wzmiuw@warszawa.wzmiuw.gov.pl

Sprawozdanie
z realizacji zadań w ramach
PLANU „ PRACA i ŚRODOWISKO ”
w 2008 roku



DYREKTOR

mgr inż. M. Przybyłowski

WARSZAWA 2008 r.

Podsumowanie realizacji zadań w ramach Planu „Praca i Środowisko” w 2008 roku.

Wstęp.

Na podstawie Art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa [Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.] Samorząd Województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, między innymi w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Marszałek Województwa Mazowieckiego sprawuje prawa właścicielskie w stosunku do wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych położonych na terenie województwa mazowieckiego, natomiast w jego imieniu funkcje te pełni Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Województwo mazowieckie plasuje się na pierwszej pozycji w kraju zarówno pod względem obszaru, jak i liczby ludności. Od 1 stycznia 2007r. zajmuje powierzchnię 35.558 km², przy czym największą powierzchnię zajmuje powiat ostrołęcki (2.098 km²), najmniejszą powiat pruszkowski (246 km²). W województwie funkcjonuje 314 gmin (w tym 35 miejskich, 50 miejsko – wiejskich i 229 wiejskich), 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu.

Pomimo jednego z najniższych w kraju wskaźnika stopy bezrobocia, bezrobocie na terenie województwa jest nadal znacznym problemem społecznym.

Realizowany w 2008 roku Plan zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, przy wykonaniu robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych podstawowych, miał dwa zasadnicze cele.

- Zintegrowanie z rynkiem pracy osób bezrobotnych zakwalifikowanych do realizacji „Planu”, poprzez zatrudnienie ich przy pracach konserwacyjnych wód i urządzeń melioracyjnych.
- Działanie na rzecz środowiska poprzez poprawę funkcjonowania istniejących urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie wód służących rolnictwu.

Ogólnym założeniem Planu było zmniejszenie oddziaływania negatywnych skutków bezrobocia na Mazowszu oraz osiągnięcie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa dla terenów zagrożonych powodzią i lokalnymi podtopieniami. Plan „Praca i Środowisko” opierał się na zatrudnianiu bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Podstawy realizacji „Planu”:

- **Uchwała Nr 230/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 20 grudnia 2007r.** w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2008.
- **Uchwała Nr 22/106/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 8 stycznia 2008r.** w sprawie układu wykonawczego budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok.
- **Uchwała Nr 684/130/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 22.04.08r** zmieniająca **uchwałę Nr 492/120/08 z dn. 18.03.08r.** w sprawie akceptacji „Planu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych przy wykonaniu robót konserwacyjnych wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa Mazowieckiego w 2008 roku pn. Praca i Środowisko” oraz zawarcia Porozumień w sprawie realizacji tego Planu.
- W opracowanych założeniach realizacji zadań w Planie zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych przyjęto zatrudnienie 540 osób bezrobotnych z terenu 35 powiatów Mazowsza.
- **Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego** przekazano do wykonania Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych założenia wynikające z zapisów w Planie, jednocześnie wyrażono zgodę na zawieranie Porozumień w sprawie realizacji Planu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Starostami Powiatów z terenu Mazowsza.
- W dniach 10,11,18 kwietnia br. podpisano 35 Porozumień pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Piotra Szprendałowicza i Pana Radosława Rybickiego a Starostami Powiatów z terenu Województwa Mazowieckiego, przy udziale Pana Tadeusza Zająca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i Pana Jerzego Nasiadko Dyrektora WZMiUW w Warszawie.

Uczestnikami „Planu” w poszczególnych fazach realizacji byli:

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
- Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
- Starostowie Powiatów województwa mazowieckiego, Powiatowe Urzędy Pracy oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Realizacja.

- Na realizację Planu w okresie 5 miesięcy, przyznane zostały środki finansowe pochodzące z dwóch źródeł:

środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 3 790 763 zł. oraz

środków Ministra Gospodarki i Pracy (refundacja) - 1 682 991 zł.

Łącznie przyznano środki finansowe w wysokości - 5 473 754 zł.

- Wynagrodzenie dla zatrudnionych w ramach „Planu” za przepracowany pełny miesiąc przyjęto w wysokości: 1.130 zł. brutto + składki ZUS + dodatek stażowy, z czego Starosta Powiatu refundował 538,00 zł brutto + składki ZUS od refundowanej kwoty.

- Podstawą zatrudnienia osób bezrobotnych było podpisanie Umów w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach Planu, pomiędzy Starostami a Dyrektorami Oddziałów WZMiUW, zgodnie z ustaleniami zawartymi w założeniach Planu „Praca i Środowisko”.

- W okresie wstępnym przygotowawczym i w trakcie realizacji zadań przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z około 1811-oma kandydatami, których skierowały Powiatowe Urzędy Pracy.

Największą ilość **625-ciu** kandydatów skierowano do pracy na terenie **Oddziału w Radomiu** z czego umowy podpisano ze 109-ma osobami i **530 kandydatów** na terenie **Oddziału w Sokolowie Podlaskim** z czego umowy podpisano ze 96-ma osobami.

- Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników PUP przy ogólnym braku chętnych do tego rodzaju pracy i zmniejszającym się bezrobociu zweryfikowano pozytywnie i **podpisano ogółem 521 umów o pracę** na planowane zatrudnienie 540 osób bezrobotnych.

W roku bieżącym średniomiesięczne zatrudnienie wyniosło 475 osoby i w poszczególnych miesiącach kształtowało się następująco:

- w czerwcu ok. 452 osoby
- w lipcu ok. 482 osoby
- w sierpniu ok. 493 osoby
- we wrześniu ok. 483 osoby
- w październiku ok. 473 osoby

Najmniejsze braki w zatrudnieniu wystąpiły w Oddziale Ostrołęka i Radom:

- **Ostrołęka** na planowane zatrudnienie **130**, uzyskano średniomiesięczne zatrudnienie ok.**125 osób**

- **Radom** na planowane zatrudnienie **108** osób, uzyskano średniomiesięczne zatrudnienie ok.**101osób**

Największe braki w zatrudnieniu planowanej ilości osób wystąpiły w **Oddziale Warszawa**, gdzie na planowanych **61 osób** uzyskano średniomiesięczne zatrudnienie na poziomie **ok. 42 osoby**.

Główną przyczyną niepełnego zatrudnienia była odmowa podjęcia pracy przez osoby bezrobotne kierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Dla porównania z latami ubiegłymi zatrudnienie osób przebiegało następująco:

- w **2005r** planowano zatrudnienie 480 osób, średniomiesięczne uzyskano na poziomie 464 osób, zawarto 526 umów o pracę z osobami bezrobotnymi.
- w **2006r** planowano zatrudnienie 700 osób, średniomiesięczne uzyskano na poziomie 622 osób, zawarto 716 umów o pracę.
- w **2007r** planowano zatrudnienie 640 osób, średniomiesięczne uzyskano na poziomie 584 osób, zawarto 667 umów o pracę.

Efekty uzyskane w ramach realizacji Planu w 2008 roku.

Pomimo występującej rotacji pracowników wykonano roboty w zakresie konserwacji bieżącej na długości - **1617,18 km.** rzek i kanałów.

Na powyższej długości wykonano następujące roboty;

- | | |
|---|------------------------|
| - koszenie skarp i dna cieków | - 1 094,37 ha |
| - wycinanie krzaków ze skarp cieków | - 36,10 ha |
| - usuwanie zatorów i przetamowań | - 25 753 godzin |
| - ręczne odmulenie dna cieków | - 99,35 km |
| - usuwanie kożucha roślin pływających i hakowanie | - 60,19 ha. |

- W ramach Planu wykonano bieżącą konserwację – **1617,18 km**, co stanowi 29% ogólnego rozmiaru cieków uregulowanych i kanałów znajdujących się w ewidencji WZMiUW, który wynosi **5 601,00 km.**

- Wykonywane prace były skoordynowane z wykonywaniem konserwacji przez Gospodarstwa Pomocnicze WZMiUW lub innych wykonawców, polegającym na mechanicznym odmulaniu cieków, tak ażeby realizować potrzeby pełnej konserwacji rzek i kanałów.

Dla porównania :

w **2005r** wykonano konserwację bieżącą na dł. **1560 km.**, co stanowiło **27,8%** rozmiaru ewidencyjnego,

w **2006r** na dł. **1990 km.** co stanowiło **35,5%** stanu ewidencyjnego,

a w **2007r.** na dł. **1846 km.** co stanowiło **33%** stanu ewidencyjnego.

- Wydajność pracy określona stopniem wykorzystania r-g efektywnych na terenie poszczególnych Oddziałów i Inspektoratów przedstawiono, w Zał.4.

Określenie osiągniętej wydajności pracy uzyskano poprzez obliczenie stosunku normatywnego nakładu r-g (wynikającego z norm KNNR) do sumy r-g efektywnego zatrudnienia bezrobotnych (bez urlopów, zwolnień lekarskich i innych).

Najniższy średni współczynnik wydajności pracy uzyskano w Oddziałach WZMiUW w Ciechanowie 91,5% i w Warszawie 95,3%.

Najwyższy średni współczynnik wydajności pracy uzyskano w Oddziałach WZMiUW w Radomiu 110,4% , Sokolowie Podlaskim 107,9% i w Ostrołęce 106,6%.

Średni współczynnik wydajności pracy uzyskany w Planie „Praca i Środowisko” w 2008r. kształtował się na poziomie 102,3%.

Biorąc pod uwagę przedstawione współczynniki wydajności pracy należy stwierdzić, że osiągnięto zaplanowane założenie w realizacji Planu, którym było uzyskanie możliwie największej efektywności pracy osób bezrobotnych. Osiągnięcie imponujących wyników w realizacji przedsięwzięcia było możliwe poprzez określenie i egzekwowanie wykonania zadań wyznaczonych przez poszczególne Inspektoraty WZMiUW.

Inspektoraty w Oddziałach przyjmowały dniówkę zadaniową na podstawie norm katalogowych oraz własnych doświadczeń wynikających ze specyfiki danej rzeki, kanału.

Podsumowując realizację Planu „Praca i Środowisko” w 2008r. należy stwierdzić, że Plan został wykonany, jednak przy odczuwalnych trudnościach w pozyskaniu chętnych osób do pracy w uciążliwych warunkach terenowych za oferowane wynagrodzenie. Plan „Praca i Środowisko” opierał się na zatrudnianiu bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Plan na 2009 rok - zakłada zatrudnienie około 455 osób bezrobotnych.

Zebrane z lat ubiegłych doświadczenia w zatrudnianiu osób bezrobotnych na terenie powiatów województwa mazowieckiego powinny być nadal wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia w kolejnych latach.

Podobnie jak we wcześniej realizowanych programach będą czynione starania by front pracy był organizowany jak najbliżej miejsca zamieszkania zatrudnianych bezrobotnych.

Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Piotr Michaluk



**Realizacja przedsięwzięcia „Praca i Środowisko”
w latach 2005 - 2008.**

Załącznik 1

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2005r | 2006r | 2007r | 2008r |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Plan zatrudnienia /osoby / | 480 | 700 | 640 | 540 |
| Średniomiesięczne zatrudnienie /osoby / | 464 | 622 | 584 | 475 |
| Ilość zawartych umów z osobami bezrobotnymi | 526 | 716 | 667 | 521 |
| Stosunek zawartych umów do średniomiesięcznego zatrudnienia / % / | 113 | 115 | 114 | 110 |
| Ilość wykonanych robót / km / | 1560 | 1990 | 1846 | 1617 |

Z-CIA DYREKTORA

 MICHAŁ MICHALIK

Zatrudnienie bezrobotnych
w ramach Planu „Praca i Środowisko” 2008r.
/ wg Inspektoratów /

Zał.2

| Lp | Oddział WZMiUW | Inspektorat | Plan zatrudnienia /Inspektorat/ | Plan zatrudnienia /Oddział/ | ilość osób objęta weryfikacją | ilość zawartych umów z pracownikami | średnie zatrudnienie wg Inspektorató w | średnie zatrud. wg Oddziału |
|--------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Ciechanów | Ciechanów | 12 | 56 | 167 | 49 | 9,29 | 41,93 |
| | | Mława | 12 | | | | 10,39 | |
| | | Płońsk | 12 | | | | 8,76 | |
| | | Pułtusk | 10 | | | | 4,43 | |
| | | Żuromin | 10 | | | | 9,06 | |
| 2 | Ostrołęka | Maków Maz. | 26 | 130 | 209 | 127 | 24,49 | 125,21 |
| | | Ostrołęka | 36 | | | | 35,73 | |
| | | Ostrów Maz. | 26 | | | | 24,75 | |
| | | Przasnysz | 31 | | | | 29,45 | |
| | | Wyszaków | 11 | | | | 10,79 | |
| 3 | Płock | Sierpc | 17 | 86 | 190 | 88 | 16,92 | 75,25 |
| | | Sochaczew | 10 | | | | 9,95 | |
| | | Płock | 41 | | | | 31,14 | |
| | | Gostynin | 18 | | | | 17,24 | |
| 4 | Radom | Białobrzegi | 11 | 108 | 625 | 109 | 11 | 100,63 |
| | | Grójec | 8 | | | | 7 | |
| | | Kozienice | 15 | | | | 14,77 | |
| | | Przysucha | 30 | | | | 27,72 | |
| | | Szydłowiec | 20 | | | | 17,52 | |
| | | Zwoleń | 24 | | | | 22,73 | |
| 5 | Sokolów Podl. | Garwolin | 15 | 99 | 530 | 96 | 13,91 | 89,9 |
| | | Łosice | 22 | | | | 20,78 | |
| | | Mińsk Maz. | 8 | | | | 7,4 | |
| | | Siedlce | 27 | | | | 22,23 | |
| | | Sokolów | 17 | | | | 16,58 | |
| | | Węgrów | 10 | | | | 9 | |
| 6 | Warszawa | Grodzisk | 11 | 61 | 90 | 52 | 6,95 | 41,69 |
| | | Now Dwór | 16 | | | | 12,71 | |
| | | Otwock | 6 | | | | 2,39 | |
| | | Piaseczno | 20 | | | | 15,02 | |
| | | Wołomin | 8 | | | | 4,62 | |
| Razem | | | 540 | 540 | 1811 | 521 | 475 | 475 |

Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Piotr Michaluk

PODSUMOWANIE
z zakresu realizacji
Planu „Praca i Środowisko” w 2008 roku.

Załącznik 3

| Lp. | Wyszczególnienie | ODDZIAŁ WZMIUW | | | | | | | SUMA |
|-----|--|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|------|
| | | O/Ciechanów | O/Ostrolęka | O/Płock | O/Radom | O/Sokołów Pdl. | O/Warszawa | | |
| 1 | Planowane zatrudnienie | 56 | 130 | 86 | 108 | 99 | 61 | 540 | |
| 2 | Średniomiesięczne zatrudnienie / etaty / | 41,93 | 125,21 | 75,25 | 100,63 | 89,90 | 41,69 | 474,61 | |
| 3 | Ilość wykonanych robót / km / . W tym: | 145,52 | 590,58 | 230,38 | 205,13 | 336,45 | 109,12 | 1 617,18 | |
| a | koszenie skarp i dna / ha / | 92,11 | 408,26 | 144,37 | 134,12 | 245,36 | 70,15 | 1 094,37 | |
| b | wycinanie krzaków / ha / | 0,95 | 0,00 | 2,72 | 9,10 | 11,92 | 11,41 | 36,10 | |
| c | usuwanie zatorów i przetamowań / r-g / | 663,00 | 4 641,00 | 1 939,00 | 10 279,00 | 3 408,00 | 4 823,30 | 25 753,30 | |
| d | ręczne odmulenie dna / km / | 1,71 | 0,00 | 6,17 | 52,43 | 12,16 | 26,88 | 99,35 | |
| e | usuwanie kożucha roślin pływających i hakowanie / ha / | 11,32 | 0,32 | 17,01 | 17,03 | 9,27 | 5,24 | 60,19 | |
| 4 | Wartość wykonanych robót / zł / | 376 953 | 1 227 328 | 719 054 | 1 459 892 | 935 327 | 831 343 | 5 549 897 | |

Z-CIA DYREKTORA

mgr inż. Piotr Wighaluk

